

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

- 7 1. تقديم عام لأهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة 2018
- 9 2. تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018

المحور الثاني: تقديم برامج الوزارة

أ. البرنامج 1: " البنية التحتية للطرق "

1. التقديم العام للبرنامج 14
- 15 2. تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج
3. نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 19
- 1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج..... 19
- 2.3 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها..... 21
4. التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء 24

ب. البرنامج 2: " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي "

1. التقديم العام للبرنامج 25
- 26 2. تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج
3. نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 28
- 1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج..... 31
- 2.3 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها..... 33
4. التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء 35

ج. البرنامج 3: " التهيئة الترابية والتعمير والمدن "

1. التقديم العام للبرنامج 36
- 38 2. تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج

3.	نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018	41
1.3	تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج.....	45
2.3	تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها.....	46
4.	التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء	51
.IV. البرنامج4: " تطوير وتنمية قطاع البناء "		
1.	التقديم العام للبرنامج	53
54	2. تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج	
3.	نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018	55
1.3	تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج.....	56
2.3	تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها.....	60
4.	التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء	62
.V. البرنامج9: " القيادة و المساندة "		
1.	التقديم العام للبرنامج	63
2.	تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج	64
3.	نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018	65
1.3	تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج.....	66
2.3	تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها.....	67
69	4. التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء	

المحور الأول:

التقديم العام

يعرض هذا التقرير أهم ما تم إنجازه لسنة 2018 وفقا لما تم برمجته بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء ولأولويات المرحلة القادمة الهادفة أساسا إلى دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، ويلخص إطار القدرة على الأداء أهم الأنشطة المنجزة مقارنة بالتقديرات المبرمجة لمهمة التجهيز لسنة 2018 على ضوء التوجهات المستقبلية وإستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز الهادفة إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ورسم التوجهات الإستراتيجية للقطاع.

كما يعرض التقرير السنوي للقدرة على الأداء أهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة 2018 خاصة في ما يتعلق بمدى تحقيق إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج ويقدم قراءة تحليلية لنتائج تنفيذ إستراتيجية الدولة لمهمة التجهيز، كما يتطرق التقرير إلى مدى تنفيذ ميزانية البرامج مقارنة بالتقديرات التي تمت برمجتها بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لنفس السنة ويبين أهم الصعوبات التي حالت دون بلوغ النتائج المرجوة للبعض منها مع بيان لجملة الإجراءات والتوجهات المستقبلية لتحسين الأداء،

وفي هذا الإطار تواصل خلال سنة 2018 العمل على تنفيذ سياسة الدولة في مجال البنية التحتية للطرق حيث تم مضاعفة الطريق الوطنية 12 بين سوسة و القيروان و الطريق الوطنية 4 بين زغوان وسليانة و مضاعفة الطريق الجهوية 133 بزغوان في ما يخص الطرقات المهيكلية بالمدن كما تم في مجال التهيئة الترابية والإسكان مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لهيئة وتنمية الولايات،

إضافة إلى مواصلة دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق سنة 2030 (تم الإنهاء من اعداد المرحلة الأولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية التحتية وبصدد مراجعة المرحلة الثانية) و العمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التهيئة الترابية،

أما في ما يخص مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فقد تم تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنوع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية، إضافة إلى تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،

وفي مجال تطوير وتنمية قطاع البناء تم تعزيز البناء المستدام بمثالية البناء العمومية من خلال انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.

وقد تم في هذا المجال تعزيز قدرات التدخل للإدارة العامة للبنائيات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنائيات المستدامة ، إلى جانب ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنائيات العمومية والتحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض والاستشارة والمساعدة الفنية لانجاز مشاريع البنائيات غير المدنية في مراحل معينة من الانجاز.

وفي ما يخص برنامج القيادة والمساندة فقد تم تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج الوزارة للرفع من مردودية العمل الإداري وجودته وتمكين الإطارات والأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة بالإضافة إلى مواصلة تركيز الإتصال الإلكتروني (البوابات والأنترانات، الأنترنات ...) وتطوير التصرف الإلكتروني في الوثائق،

وفي هذا الإطار، يتناول التقرير في محوره الأول، تقديم لمحة عن أهم جوانب نشاط الوزارة وتنفيذ ميزانيتها خلال سنة 2018 ثم وفي محور ثان، تقديم عام للبرامج وإنجازاتها الإستراتيجية وإعلان نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 إضافة إلى مقارنتها بالتقديرات، وبما تم تحقيقه خلال سنة 2018، أخيرا تقديم التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء.

1. تقديم عام لأهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة 2018 :

تنقسم مهمة التجهيز إلى أربع برامج عملياتية تترجم السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة حسب منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وفقا لما يلي :

- برنامج 1: البنية التحتية للطرق،
- برنامج 2 : حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي،
- برنامج 3 : التهيئة الترابية والتعمير والمدن،
- برنامج 4 : تطوير وتنمية قطاع البناء،
- برنامج 9 : القيادة و المساندة.



1.1 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها :

تواصل العمل خلال سنة 2018 على تنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال الطرقات التي تهدف إلى تنمية وتطوير الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و المغربي إلى جانب العناية بالطرقات المهيكلية ووضع نظام خاص بالمسالك الريفية مع إعطاء الأولوية لإنجاز أشغال الصيانة،

وفي مجال الطرقات السيارة تواصل دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وأشغال الطريق السيارة قابس - مدنين - رأس الجدير ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للطريق السيارة ECOSO الجزء تونس - جلمة وتم اعلان طلب عروض لتحرير حوزة المشروع.

أما في مجال الطرقات مهيكلية بالمدن فقد تم انجاز مضاعفة الطريق الوطنية 12 بين سوسة و القيروان و الطريق الوطنية 4 بين زغوان و سليانة و مضاعفة الطريق الجهوية 133 بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل أشغال انجاز 8 محولات على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة الأولى و الثانية وتم اعلان طلب عروض للحصة الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول وتم اعلان طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل و قرية الجزء الأول و تم اعلان طلب عروض للجزء الثاني بين قرية و منزل تميم. كما تم اعلان طلب عروض لمشروع ربط تطاوين بالطريق السيارة 11 و مضاعفة الطريق الرومانية (ط ج 117) بمدنين.

وفي مجال التهيئة الترابية فقد تم تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنوع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية،

تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،

أما في ما يخص تطوير وتنمية قطاع البناء فقد تم تحسين الخدمات المتعلقة بالترخيص لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في المساحة والمقاولات ومتابعتهم. إضافة إلى السهر على حسن التصرف في الصفقات وعقود المصممين. والسهر على انجاز أشغال المشاريع المفوضة في الأجال. التحكم في كلفة المشاريع المفوضة.

وقد تميزت سنة 2018 بمواصلة متابعة تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج الوزارة للرفع من مردودية العمل الإداري وجودته وتمكين الإطارات والأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة

مواصلة تركيز الإتصال الإلكتروني (البوابات والأنترنات، الأنترنات ...) وتطوير التصرف الإلكتروني للوثائق، ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير، تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها،

2. تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018 :

1.2 ميزانية الوزارة مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة

تم ضبط تنفيذ ميزانية وزارة التجهيز لسنة 2018 في حدود **1 674 947** أ.د أي بنسبة تطور قدرها 7,75 % مقارنة بسنة 2017 (**1 662 045** أ د) موزعة كما يلي :

▪ نفقات التصرف: **146 817** ألف دينار

▪ نفقات التنمية: **1 480 130** ألف دينار

الحسابات الخاصة في الخزينة: **48 000** ألف دينار

وقد تم توزيع هذه الإعتمادات على أربعة برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

جدول عدد 1:


تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	البرامج والبرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (2) - (1)				
96%	-5 918	140 535	146453	150 128	نفقات التصرف
94%	-5 060	86 395	91455	91 816	التأجير العمومي
98%	-888	51 230	52118	55 432	وسائل المصالح
101%	29	2 909	2880	2 880	التدخل العمومي
91%	-122 517	1 277 483	1400000	1 357 883	نفقات التنمية
91%	-122 517	1 275 863	1398380	1 350 263	الاستثمارات المباشرة
88%	-112 824	830 556	943380	809 330	على موارد الميزانية
98%	-9 693	445 307	455000	540 933	على القروض الخارجية الموظفة
100%	0	1 620	1620	7 620	التمويل العمومي
100%	0	1 620	1620	7 620	على موارد الميزانية
47%	-25 239	22 761	48000	48 019	صناديق الخزينة
90%	-153 674	1 440 779	1 594 453	1 556 030	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني عدد 1:
مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)



2.2 ميزانية الوزارة مقارنة بالتقديرات حسب البرامج

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار


الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	بيان البرامج
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (2) - (1)				
96%	-49 999	1 110 099	1 160 098	1 121 726	الجسور والطرق
74%	-18 238	51 214	69 452	69 572	حماية المدن والشريط الساحلي
71%	-91 439	221 050	312 489	312 489	التهيئة الترابية والمدن
97%	-480	15 252	15 732	15 431	المنشآت المفوضة
86%	-5 242	31 440	36 682	36 812	القيادة والمساندة
90%	-165 398	1 429 055	1 594 453	1 556 030	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 2 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 2018
التوزيع حسب البرامج (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار



المحور الثاني

تقديم برامج الوزارة

I. البرنامج 1

البنية التحتية للطرق

رئيس البرنامج: السيد صلاح الزواري مدير عام الجسور والطرق تولى رئاسة البرنامج منذ سنة 2015

1. التقديم العام للبرنامج

أنهت للبرنامج الأول مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الطرق والطرق السيارة والمسالك الريفية. و تهدف هذه السياسة إلى جعل البنية الأساسية للطرق تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة جهات البلاد بطرق تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة مستعملها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسق التطور الملحوظ لأسطول السيارات.

وبالتالي فإن البرنامج الأول: البنية التحتية للطرق صاحب العمل يعتبر مسؤولا على جميع المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية للطرق التي تكون فيها الدولة صاحبة المبنى. وينقسم هذا البرنامج إلى برنامجين فرعيين: تطوير البنية التحتية للطرق ، صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية

1.1 تقديم البرامج الفرعية

ينقسم برنامج البنية التحتية للطرق الى برنامجين فرعيين كما يلي:

أ - البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية التحتية للطرق

يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات اللازمة ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض و تحرير الحوزة لانجاز أشغال مشاريع البنية التحتية للطرق التي من شأنها تأهيل الشبكة الأساسية للطرق والمسالك حتى تسهل حركة المرور، تحد من الاكتظاظ، توفر رفاهة أفضل لمستعملي الطريق وتساهم في فك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تتم متابعة سيرانجاز هذه المشاريع بمساعدة الإدارات المركزية ووحدات الانجاز والإدارات الجهوية للتجهيز.

ب - البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية

تحرص الإدارة العامة للجسور والطرق على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد والتجهيزات فتقوم مصالحها بعملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرق والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرق المعبدة من نوعية Monocouche و Bicouche وخرسانة اسفلتية. كما تقوم بالصيانة الإعتيادية والمتمثلة في إصلاح جنبات الطريق وتركيز علامات التشوير و التشوير الأفقي وصيانة المنشآت المائية وفواصل جسور والإنارة العمومية. إضافة إلى القيام بأشغال معالجة نقاط تكرار الحوادث و عند حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة فإن الإدارة العامة للجسور و الطرق تتدخل لإصلاحها و معالجتها.

2.1 تقديم أهداف البرنامج

يحتوي هذا البرنامج على أربعة أهداف رئيسية كالتالي :

- الهدف 1.1.1: تنمية وتطوير الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و المغاربي
- الهدف 2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة،
- الهدف 1.2.1: المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات.

2. تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج

1.2 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج

- طلب عروض الدفعة الثانية من البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهادات العليا لبعث مقاولات صغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات حسب 4 اختصاصات وهي: (1) التشوير العمودي و الأفقي، (2) العناية بنظافة الطرقات (3) إصلاح قارعة الطريق و (4) صيانة التنوير العمومي
- تم إبرام مشروع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 25 ديسمبر 2018 لتمويل انجاز 912 كلم من المسالك الريفية بـ 22 ولاية بمبلغ قيمته 30 مليون دينار كويتي،
- يتواصل القيام بالدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع من ذلك دراسة تأهيل بطاحات جربة (بصدد المصادقة على المرحلة الثالثة و الأخيرة)، دراسة ووضع منظومة معلومات حول شبكة الطرقات المرقمة (نسبة الانجاز 70%)، دراسة تأهيل القطاع (بصدد اعداد المرحلة الأولى من الدراسة)، المخططات الجهوية للمقاطع (بصدد انهاء المرحلة الثالثة والأخيرة)، فهرس حساب جسم الطريق Catalogue de dimensionnement de chaussée (بصدد اعداد المرحلة الأولى) وكذلك القيام بدراسة لقطاع الطرقات السيارة. أغلب هذه الدراسات ممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية و البنك الدولي.

2.2 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج

أ - البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية التحتية للطرق

الطرقات السيارة

تواصل دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وأشغال الطريق السيارة قابس - مدنين - رأس الجدير (بعض الأقساط انتهت)، ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للطريق السيارة ECOSO الجزء تونس - جلمة وتم اعلان طلب عروض لتحرير حوزة المشروع. كما تم إمضاء اتفاقية مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري للقيام بالأشغال الطبوغرافية و التقسيمات النهائية والبحث العقاري للقسط الثاني جلمة - القصيرين و جلمة - قفصة.

طرق تونس الكبرى

انتهت اشغال محول يضم منشأتين DT ربط محمد الخامس LNS بشوارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا و محول 20 X - 2 X و تتواصل أشغال وصلة ربط بين ط و 10 و الطريق اكس بطول 3 كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م 533 بين ط م 546 و قلعة الأندلس و وصلة المرفأ المالي ط م 533، محول ط و 9 - 2 X، محول الطريق X- المخرج الغربي، محول 20 X - 3 X، أشغال امتداد الطريق 20 X (ط ج 31 - المخرج الغربي) وكذلك أشغال الطريق X4 باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين (X4-X20).

طرق مهيكلية بالمدن

يتواصل انجاز مضاعفة الطريق الوطنية 12 بين سوسة والقيروان و الطريق الوطنية 4 بين زغوان وسليانة و مضاعفة الطريق الجهوية 133 بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل أشغال انجاز 8 محولات على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة الأولى و الثانية و تم اعلان طلب عروض للحصة الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول و تم اعلان طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين نابل وقرية الجزء الأول و تم اعلان طلب عروض للجزء الثاني بين قرية و منزل تميم. كما تم اعلان طلب عروض لمشروع ربط تطاوين بالطريق السيارة 1أ و مضاعفة الطريق الرومانية (ط ج 117) بمدنين.

تطوير الشبكة الجهوية للطرق

تتواصل أشغال سد الثغرات 200 كلم من الطرق المرقمة و سد الثغرات الطريق الوطنية رقم 19 بولاية تطاوين و تم اعلان طلب عوض لاتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 958 بولاية قابس.

تهيئة الطرق المرقمة

انطلقت أشغال تهيئة الطريق الوطنية 16 (2*2 مسالك) بطول 21,3 كلم بقابس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية (PMIR) وأشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بولاية مدنين و الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويتواصل انجاز تهيئة الجزء الأول (344.6 كلم) و الجزء الثاني (361.3 كلم) من الطرق المرقمة الممول من البنك الإفريقي للتنمية.

تدعيم الطرق المرقمة

انطلقت أشغال تدعيم الطرق المرقمة القسط الثالث بطول 282 كلم بولاية داخلية و بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويتواصل انجاز القسط الأول (332,6 كلم) و الثاني (287,1 كلم).

بناء جسور

في إطار البرنامج الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، انطلقت أشغال القسط الأول (7 جسور بـ 7 ولايات) كما تم الإعلان عن طلب العروض للقسط الثاني (12 جسرا بـ 10 ولايات) ولبناء منشأة فنية على الطريق الجهوية رقم 128 لربط مدينة قريص. ويتواصل انجاز بناء جسور (20 وحدة) الممول من قبل البنك الافريقي للتنمية.

دراسات خاصة بالطرق

انطلقت العديد من الدراسات: دراسة تهيئة 650,3 كلم من الطرق المرقمة بـ 13 ولاية ودراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة جندوبة (ط و 17- ط و 6- ط و 17 - ط و 6) ودراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد (ط ج 125- ط ج 83) ودراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدينين (ط و 1- ط ج 113- ط و 19 - ط و 1) ودراسة الطريق الحزامية لمدينة توزر (ط و 3- ط و 3) ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 1- ط ج 28 بولاية نابل ودراسة 3 محولات بالطريق الحزامية لمدينة سوسة وكذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 117 (ن ك 21-0) ون ك (53-28.5) بولاية مدينين.

تهيئة المسالك الريفية

انطلقت أشغال تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية بـ 6 ولايات ذات أولوية بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و البنك الافريقي للتنمية.

ب - البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية**صيانة واستغلال شبكة الطرقات المرقمة**

أشغال الصيانة الاعتيادية للطرق المرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة الدورية للطرق المرقمة و الجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل الانجاز حيث شملت الأشغال التغليف السطحي بالخرسانة الاسفلتية لـ 284,5 كلم والتغليف بطبقة مضاعفة لـ 650,2 كلم و ردم الحواشي لـ 977,2 كلم وكذلك تغيير فواصل جسور و صيانة بعض المنشآت الفنية.

صيانة شبكة المسالك الريفية

أشغال الصيانة الاعتيادية للمسالك الريفية التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما الصيانة الدورية للمسالك الريفية التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل الانجاز حيث انطلقت أشغال صيانة 341,6 كلم من المسالك بـ 24 ولاية.

اقتناء و صيانة معدات

انطلقت أشغال صيانة مرافق البطاحات بجرية لتسهيل العبور بين أجيم والجرف لمستعملي الطريق

تهيئة السلامة المرورية

يتواصل انجاز تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية 1 بين عروس و تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية عدد 14 من ن ك 0 إلى ن ك 14,5 بولاية صفاقس

إصلاح أضرار الفيضانات

انطلقت أشغال معالجة الأضرار الحاصلة على شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية إثر الأمطار الاستثنائية التي تهاطلت يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل وتم اعلان طلبات العروض للأضرار الحاصلة خلال يومي 17 و 18 أكتوبر 2018 ببعض المناطق المختلفة (14 ولاية أخرى).

3. نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	البرامج والبرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1) - (2)				
100%	0	83 098	83098,3	86 954	نفقات التصرف
100%	0	39 908	39908,3	40 415	التأجير العمومي
100%	0	43 190	43190	46 539	وسائل المصالح
0%	0	0	0		التدخل العمومي
95%	-50 000	1 027 000	1077000	1 034 753	نفقات التنمية
95%	-50 000	1 027 000	1077000	1 028 753	الاستثمارات المباشرة
93%	-50 000	682 000	732000	597 820	على موارد الميزانية
100%	0	345 000	345000	430 933	على القروض الخارجية الموظفة
0%	0	0	0	6 000	التمويل العمومي
0%	0	0	0	6 000	على موارد الميزانية
0%	0	0	0	19	صناديق الخزينة
96%	-50 000	1 110 098	1 160 098	1 121 726	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات


* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 1:

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج الجسور والطرق لسنة 2018

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار



للطرق لسنة 2018 موزعة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع). فقد تضمنت ميزانية سنة 2018 الأصلية اعتمادات دفع بقيمة 1 190 098 أ د أما قانون المالية التكميلي فبقيمة 1 110 098 أ د مسجلة تخفيض بـ 6,7% حيث حافظت نفقات تصرف على نفس القيمة 83098 أ د أما نفقات التنمية فأصبحت 1027000 أ د مسجلة تخفيض بـ 7,8%. ولكن رغم هذا الانخفاض فاقت نسبة الاستهلاك العامة قانون المالية التكميلي بـ 17%. بالنسبة لنفقات التنمية فاقت الاستثمارات المباشرة التقديرات بنسبة 18,2% وهي متأية بالأساس من النفقات التنموية على موارد القروض الخارجية الموظفة التي بلغت زيادة بنسبة 32,4%. أما نفقات التصرف فتم استهلاكها تقريبا بالكامل وبنسبة تقل عن التقديرات الأصلية بـ 1,2%. نفقات التأجير تقل عن التقديرات بـ 0,7% أما وسائل المصالح فنسبة الاستهلاك أقل من التقديرات بـ 1,5%.

جدول عدد 2 :

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إع الدفع)


الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	بيان البرامج
نسبة الإنجاز (1) / (2)	المبلغ (2) - (1)				
92%	-70 000	849 970	919 970	855 405	تطوير البنية التحتية للطرق
96%	-10 000	260 129	270 129	266 321	صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية
93%	-80 000	1 110 099	1 190 099	1 121 726	المجموع

رسم بياني عدد 2 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية
لسنة 2018

الوحدة: ألف دينار



يبين الجدول عدد 4 وكذلك الرسم البياني 4 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 2018 حسب البرامج الفرعية. حيث يتبين أن نسبة استهلاك البرنامج الفرعي 1 تطوير البنية التحتية للطرق فاقت التقديرات بـ 20,9 % مقارنة بقانون المالية التكميلي وذلك باعتبار نسق الانجاز الذي كان أسرع من المتوقع. أما نسبة استهلاك البرنامج الفرعي 2 صيانة شبكة الطرق المرقمة والمسالك الريفية فاقت التقديرات بـ 0,9 % مقارنة بقانون المالية التكميلي.

2.3 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها

الهدف 1.1.1: إندماج تونس في الفضاء المغاربي واندماج الولايات الداخلية فيما بينها ومع الأقطاب الساحلية

تقديم الهدف: تطور شبكة الطرق السيارة لتأمين العبور بين مختلف دول المغرب العربي ولتحسين التنقل بين مختلف جهات البلاد

جدول عدد 3:

الهدف 1.1.1: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على

الصعيد الوطني والمغربي

الهدف	المؤشر	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	انجازات 2017	نسبة الانجازات مقارنة بالتقديرات لسنة 2017	تقديرات 2018 (ق.م. التكميلي) (1)	انجازات 2018 (2)	نسبة الانجازات مقارنة بالتقديرات لسنة 2018 % (1) / (2)
الهدف 1.1.1: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي	المؤشر 1.1.1.1 نسبة تقدم انجاز الطرق السيارة	%	56	50	-10,7%	55	54	-2%
	المؤشر 2.1.1.1 الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الإستغلال	%	24,9	18,8	-24%	16,3	19,2	18%

تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2018

الهدف 1-1-1: تنمية وتطوير الطرق والطرق السيارة على الصعيد الوطني والمغربي

✓ المؤشر 1.1.1.1: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة

انتهت أشغال الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم و الطريق السيارة صفاقس - قابس وتتواصل دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وأشغال الطريق السيارة قابس - مدينين - رأس الجدير (بعض الأقسام انتهت)، ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للطريق السيارة ECOSO الجزء تونس - جلمة وتم اعلان طلب عروض لتحرير حوزة المشروع.

كما تم إمضاء اتفاقية مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري للقيام بالأشغال الطبوغرافية و التقسيمات النهائية والبحث العقاري للقسط الثاني جلمة - القصيرين و جلمة - قفصة.

✓ المؤشر 2.2.1.1 الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الاستغلال

تم اعتماد 5 مشاريع لتدخل حيز الاستغلال خلال 2018 وبلغ معدل مردوديتها 16,3 % وهي مضاعفة الطريق الجهوية 133 (ط و 3 - زغوان) بطول 22 كلم و سد الثغرات بالطريق الجهوية 47 (ن ك 16 - 27,9) بباجة ومضاعفة الطريق الوطنية 12 سوسة القيروان ومضاعفة الطريق الوطنية 4 زغوان سليمانة ومحول الطريق X - المخرج الغربي. من ضمن هذه ال 5 مشاريع لم يتم انجاز إلا سد الثغرات بالطريق الجهوية 47 (ن ك 16 - 27,9) بالإضافة إلى مضاعفة الطريق الوطنية 12 سوسة القيروان (القسط 5) ليبلغ معدل المردودية لسنة 2018 19,2%. علما و أن المشاريع التي لم تنتهي خلال تصرف 2018 لا تزال في طور الإنجاز والبعض منها في طور متقدم.

الهدف 1-1-2: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة

جدول عدد 4:

الهدف 2.1.1: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة

الهدف	المؤشر	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	انجازات 2017	نسبة الانجازات مقارنة بالتقديرات لسنة 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2018 (ق. م. التكميلي)	انجازات 2018	نسبة الانجازات مقارنة بالتقديرات لسنة 2018
الهدف 2.1.1: تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة	المؤشر 1.2.1.1: النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية	%	42,8	45,7	6,8%	43,8	43,8	43,2	-1%

✓ المؤشر 1.2.1.1: النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي 1892 كلم و تختلف نسبة الإنجاز إلى حد ديسمبر 2018 حسب البرامج على النحو التالي:

- تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (3)، بلغت نسبة الإنجاز 95%
- أشغال تهيئة 25 كلم مسلك جبل المغيلة لم تنطلق بعد أما تهيئة 30 كلم بمسلك جبل السمامة بولاية القصيرين فبلغت نسبة الإنجاز 95%
- تهيئة 310 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولايات ذات أولوية بلغت نسبة الإنجاز 92%

- تهيئة 625 كلم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات خلال شهري سبتمبر و أكتوبر 2016 بتمويل قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (4)، بلغت نسبة الإنجاز 79%
- انطلقت أشغال تهيئة 151,7 كلم من المسالك الريفية بـ 6 ولايات ذات أولوية بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الافريقي للتنمية و البعض منها في طور متقدم.

الهدف 1-2-1: المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات

جدول عدد 5:

الهدف 1.2.1: المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات

الهدف	المؤشر	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	انجازات 2017	نسبة الانجازات مقارنة بالتقديرات لسنة 2017	تقديرات 2018	انجازات 2018	نسبة الانجازات مقارنة بالتقديرات لسنة 2018
الهدف 1.2.1: المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات	المؤشر 1.1.2.1: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة	%	62,4	62,8	0,6%	65,7	63,2	-4%
	المؤشر 2.1.2.1: مؤشر جودة الجسور*	%	--	--	--	--	--	--

* لم يقع استكمال الدراسة من قبل المكتب المكلف لذا لم يتم إدراج المعطيات الخاصة بهذا المؤشر.

✓ المؤشر 1.1.2.1: مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة

أشغال الصيانة الاعتيادية للطرق المرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة الدورية للطرق المرقمة و الجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل انجاز التغليف السطحي بالخرسانة الاسفلتية لـ 284,5 كلم

✓ المؤشر 2.1.2.1: مؤشر جودة الجسور

لم يتم احتساب هذا المؤشر حاليا. تم القيام بالدراسات الفنية لبعض الجسور لتحديد نوعية التدخل. كما سيتم اعداد بنك معلومات للجسور.

4. التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء

1.4 أهم الإشكاليات والنقائص

- إشكالية في احتساب بعض المؤشرات
- العديد من مشاريع المخطط الثالث عشر للتنمية لم تنطلق بعد

2.4 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات

- مراجعة إطار الأداء

- البحث عن تمويل لمشاريع المخطط الثالث عشر للتنمية و اتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع.

II . البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

مسؤول البرنامج: السيد نجيب بن شيخة مدير المياه العمرانية وهو رئيس البرنامج منذ سنة ...0...0...

1- التقديم العام للبرنامج

يتكون برنامج حماية المدن والشريط الساحلي من برنامجين فرعيين هما:

- حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

- حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

و تتمثل إستراتيجية مجال حماية المدن و الشريط الساحلي أساسا في التدخل على المستويات التالية:

- تشخيص معمق للوضعية الحالية وإعداد برامج التنمية الحضرية للمدن حتى يتسنى التكهن لأخطار الفيضانات والانجراف البحري وبالتالي التوقي منها.
- وضع برامج للتدخل تأخذ بعين الاعتبار:
 - درجة الأخطار وتأثيراتها المحتملة.
 - الإمكانيات المتوفرة لتمويل وإنجاز المشاريع.
- التخطيط على الأمدين القصير والمتوسط لإعداد الدراسات وإنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات و الشريط الساحلي من الانجراف

1.1 تقديم البرامج الفرعية

يتكون برنامج حماية المدن و الشريط الساحلي من برنامجين فرعيين وهما:

أ- البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

يعمل هذا البرنامج الفرعي على التدخل لحماية المدن من خطر الفيضانات. والحرص على الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات والبنية الأساسية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية:

- إعداد الدراسات لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، وتمكن الدراسات المنجزة من برمجة مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات ورخص البناء وذلك لتلافي إنجاز بنايات بالمساحات المنخفضة والمهددة بالفيضانات،
- إنجاز مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات. وتتمثل المنشآت المنجزة في هذا الإطار في قنوات ومسيلات ذات خاصيات فنية وأحجام مختلفة وحواجز حزامية على مشارف المدن وتهيئة مجاري المياه والأودية ذات الصلة ومنشآت مائية مختلفة،

- جهر وتنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري المياه والأودية ذات الصلة وذلك برفع الأتربة والترسبات المختلفة،
- صيانة وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات وذلك بترميم بعض المنشآت المائية وإضافة بعض المنشآت لتحسين وظيفية القنوات المنجزة.

ب - البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

يعمل هذا البرنامج الفرعي على القيام بالتدخلات اللازمة لحماية المنشآت و المناطق الساحلية الأكثر تعرضاً للانجراف البحري ودعم و صيانة البنية الأساسية الساحلية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية :

- عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري،
- عمليات تجزئة الأملاك المحاذية للملك العمومي البحري،
- رفع المخالفات المرتكبة على الملك العمومي البحري بالتنسيق مع الإدارات الجهوية الساحلية،
- القيام بالدراسات اللازمة لصيانة الهياكل والمنشآت البحرية،
- القيام بالدراسات اللازمة للمناطق والمنشآت المهتدة بالانجراف البحري،
- تنفيذ أشغال الحماية اللازمة.
- تنفيذ أشغال إحداث و تهيئة وترميم المواني البحرية كصاحب منشأ مفوض.

2.1 تقديم أهداف البرنامج

تتمثل الأهداف المؤمل تحقيقها بالنسبة لهذا البرنامج في ما يلي :

- الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة،
- الهدف 1.2.2 : حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنشآت المينائية،

2- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج

1.2 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج

- متابعة وإعداد دراسات وأشغال مشاريع الحماية من الفيضانات،
- تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات،
- حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري،
- تركيز وتجهيز المنشآت البحرية والمواني الترفيهية بصفة مباشرة،

- متابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحمايته من الاعتداءات (الزحف العمراني).
- 2.2 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج
 - أ - البرنامج الفرعي 1: حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

- القيام بدراسات لحماية المدن من الفيضانات (دراسة حماية أريانة و القيروان من الفيضانات ودراسة حماية تونس الكبرى من الفيضانات ودراسة حماية تونس الشمالية و الشرقية من الفيضانات و تحيين دراسة حماية تونس الكبرى من الفيضانات)
- إنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات (حماية مدينتي أريانة و القيروان من الفيضانات وحماية مدينة الريدف من الفيضانات وحماية تونس الغربية من الفيضانات...)
- و قد ساهمت هذه المشاريع الكبرى في تزايد قيمة النفقات الخاصة بالبرنامج الفرعي من مخطط إلى آخر وذلك وفقا للجدول التالي :

المخطط	الفترة	القيمة الجملية للنفقات (أد)
الثامن	1996-1992	32 000
التاسع	2001-1997	58 000
العاشر	2006-2002	96 000
الحادي عشر	2011-2007	71 000
المخطط المتحرك	2015-2012	92 000

ب - البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

- تجهيز ميناء الصيد البحري بالشابة و ميناء الصيد البحري بالمهدية ،
- صيانة الميناء القديم ببزرت،
- تهيئة بحيرة تونس الجنوبية و مشروع تبرورة بصفاقس،
- حماية الشريط الساحلي لمدينة قريص وهرقلة والمنستير والمهدية والشابة وجزر قرقنة،
- استصلاح بحيرة بوغرارة بمدنين،
- استصلاح سبخة بن غياضة بالمهدية.

3- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	البرامج والبرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (2) - (1)				
103%	106	3 838	3731,6	3 852	نفقات التصرف
106%	130	2 292	2162,6	2 283	التأجير العمومي
98%	-24	1 545	1569	1 569	وسائل المصالح
	0	0	0	0	التدخل العمومي
90%	-6 619	59 101	65720	65 720	نفقات التنمية
90%	-6 619	57 481	64100	64 100	الاستثمارات المباشرة
92%	-3 650	40 450	44100	44 100	على موارد الميزانية
85%	-2 969	17 031	20000	20 000	على القروض الخارجية الموظفة
100%	0	1 620	1620	1 620	التمويل العمومي
100%	0	1 620	1620	1 620	على موارد الميزانية
	0	0	0	0	صناديق الخزينة
91%	-6 513	62 939	69 452	69 572	المجموع العام بدون الموارد الذاتية للمؤسسات


* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

- بلغت نسبة إنجاز النفقات الخاصة بوسائل المصالح 98% مقارنة بتقديرات سنة 2018 وهي تعتبر نسبة مرضية.
- بالنسبة للإستثمارات المباشرة على موارد الميزانية بلغت نسبة الإنجاز 90% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2018 و يعود ذلك إلى ارتفاع نسق الأشغال.
- بالنسبة للإستثمارات المباشرة على القروض الخارجية الموظفة فقد بلغت نسبة الإنجاز 85% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2018.

رسم بياني عدد 1 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج
لسنة 2018 التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار



جدول عدد 2 :

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	بيان البرامج
المبلغ (2) -	نسبة الإنجاز (1)/(2) %				
-1 050	98,2 %	56 797	57 847	57 847	حماية المناطق العمرانية من الفيضانات
-11 725	-91 %	-5 583	6 142	11 725	حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية
-12 775	80%	51 214	63 989	69 572	المجموع


- شهد البرنامج الفرعي 1 "حماية المناطق العمرانية من الفيضانات" نسبة إنجاز قدرت بـ 18,27 % مقارنة بتقديرات القيمة المالية لسنة 2018

- أما بالنسبة للبرنامج الفرعي 2 "حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية" قدرت نسبة الإنجاز بـ 2,81% - مقارنة بتقديرات سنة 2018.

رسم بياني عدد 2:

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية
لسنة 2018

الوحدة: ألف دينار



2.3 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها

■ **الهدف 1.1.2:** التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة.

تقديم الهدف : تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات و ذلك للتخفيف من حدتها و تأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية والممتلكات. و للحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار و حتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه و دون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة وتعمد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.

جدول عدد3:

الهدف 1.1.2: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية

وضمن وظيفية المنشآت المنجزة

مؤشرات قيس الأداء	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	تقديرات 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018
المؤشر 1.1.1.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي	%	98	97	98	98	98	98
المؤشر 2.1.1.2: النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية	%	94	88	94	94	94	111

الهدف 1.1.2 التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمن وظيفية المنشآت المنجزة

* تم تعديل القيمة المستهدفة للطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية خلال البرنامج السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018 وذلك بالرفع في القيمة المستهدفة من 12.5 كلم إلى 15.95 كلم باعتبار ادراج مشاريع مستعجلة جديدة وعليه فقد تم تحيين نسب الانجاز لسنوات المنقضية بما في ذلك سنة 2017.

جدول عدد 4:

الهدف 1.2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

مؤشرات قيس الأداء	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	تقديرات 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018
المؤشر 1.1.2.2: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري	%	36.1	32*	89	62.4	42.1	68
المؤشر 2.1.2.2: مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة	%	16	16	100	21	16	76

الهدف 1.2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية

تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2018

الهدف 1 : التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

المؤشر 1.1.1.2 : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي

- سجل هذا المؤشر نسبة تقدم بحوالي 98% مقارنة بتقديرات سنة 2018 حيث تم إنجاز 7 مشاريع من جملة المشاريع التي كان من المؤمل إتمامها خلال سنة 2018 (عددتها 6) وهي مشاريع حماية المدن التالية من الفيضانات :
- مدينتي محمديّة وفوشانة : انطلقت أشغال إنجاز المشروع بتاريخ 2017/08/10 بتكلفة ناهزت 3000 ألف دينار.
 - السرس : انطلقت أشغال إنجاز المشروع بتاريخ 2017/08/10 بتكلفة ناهزت 3000 ألف دينار.
 - تهيئة وادي بليبان: انطلقت أشغال إنجاز المشروع بتاريخ 2017/11/15 بتكلفة ناهزت 3000 ألف دينار.
 - مدينة قصور الساف : انطلقت أشغال إنجاز المشروع بتاريخ 2017/08/10 بتكلفة ناهزت 3000 ألف دينار.
 - مدينة نابل و الحمامات : انطلقت أشغال إنجاز المشروع بتاريخ 2017/08/10 بتكلفة ناهزت 3000 ألف دينار.
 - تهيئة وادي البرحي : انطلقت أشغال إنجاز المشروع بتاريخ 2016/07/18 بتكلفة ناهزت 5500 ألف دينار.
 - تكملة أشغال حماية مدينة تطاوين من الفيضانات : انطلقت أشغال إنجاز المشروع بتاريخ 2014/07/14 بتكلفة ناهزت 1200 ألف دينار.

المؤشر 2.1.1.2 : النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية

- سجل هذا المؤشر نسبة إنجاز تساوي 111 % سنة 2018 مقارنة بتقديرات سنة 2018 حيث شهدت البلاد تهاطلات استثنائية خلال شهر أكتوبر خاصة بولاية نابل تم على إثرها إبرام صفقات المباشر لجهر العديد من المنشآت و الأودية في هذا الإطار .

الهدف 2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.

المؤشر 1.2.2.2 : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

تم ترسيم 15 مشاريع ضمن ميزانية 2018 وما قبلها مفصلة كما يلي:

- ميزانية 2014 وما قبلها:
- إعادة بناء صقالة رادس
- ترميم منشأة حماية بمنطقة الإبر بطبرقة

- حماية جزء من الشريط الساحلي بحومة السوق- جربة.

- ميزانية 2015:

- حماية جزء من الشريط الساحلي بالقراطن

- حماية جزء من الشريط الساحلي بالمأمونية

- حماية جزء من الشريط الساحلي بهرقلة

- فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية

- ميزانية 2016:

- حماية شواطئ جبنيانة بصفاقس

- حماية جزء من الشريط الساحلي بسلقطة

- ميزانية 2017:

- حماية جزء من الشريط الساحلي بالمهدية الشمالية - قسط 4.

- ميزانية 2018:

- أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل-جرجيس قسط 1

- أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط 2

- أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية

- أشغال حماية فلاز المنستير - القسط 3

وقد تمت برمجة 05 مشاريع لإتمامها خلال سنة 2018 وهي:

- أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل-جرجيس قسط 1

- أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط 1 وقسط 2

- أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية

- أشغال حماية فلاز المنستير - القسط 3

- كما تمت مواصلة أشغال مشروع فتح المسطح المائي بين غياضة

وقد سجل هذا المؤشر تقدما بنسبة 68 % مقارنة بتقديرات سنة 2018 ويعود أساسا إلى:

تمت حماية 5.2 كلم في السنتين السابقتين لسنة 2018.

كان من المتوقع حماية 4.8 كلم إلا أنه تمت حماية ما يقارب 1.6 كلم مفصلة كما يلي:

1. مشروع حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط 1 وقسط 2 قد شهد تأخيرا في انطلاق أشغاله نظرا

لتأخر الدراسات. (طول الشريط الساحلي المعني 460م للقسط الأول و 540 م للقسط الثاني تم حمايتها كلها

والمشروعين في انتظار الاستلام الوقي وبصدد تنظيف الحاضرة خلال). وتم الانتهاء من أشغال الحماية 2018.

2. بالنسبة لمشروع فتح المسطح المائي بين غياضة فقد تمت الأشغال بنسبة 100% أي ما يعادل 620 م من 1200م

سنة 2018.

أما بما يتعلق بمشاريع:

- أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل-جرجيس قسط 1

- أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية

- أشغال حماية فلاز المنستير - القسط 3

فلم يتم الانطلاق فيها سنة 2018 نظرا لعدم استكمال الدراسات اللازمة لإعلان طلب العروض وقد تم إعلان طلب عروض أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية في الثلاثي الثالث لسنة 2018 ومن المتوقع استكمال الأشغال خلال سنة 2019 أما فيما يتعلق ببقية المشاريع فسيتم إعلان طلبات عروضها خلال السداسي الأول لسنة 2019.

المؤشر 2.2.2.2: النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديرى لموانى الصيد البحرى

إن تنفيذ المخطط المديرى يمتد على الفترة 2010-2025 .
نلاحظ نسبة التقدم 0 في السنوات 2010-2012 باعتبارها سنوات تمت فيها الدراسات اللازمة للمشاريع الأولى واستؤنف فيها مشروعى "توسيع ميناء الصيد البحرى بغار الملح" و "حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية".
وقد تم استلام المشروع الأول المندرج ضمنه سنة 2013 وهو "توسيع ميناء الصيد البحرى بغار الملح". كما تم استلام مشروع "حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة 2014 ومشروع أشغال توسيع ميناء الكتف سنة 2015. وقد تأجل استلام 3 مشاريع إلى سنة 2016 بدلا من سنة 2015 نظرا لوجود زيادة في الكميات وبالتالي تم تمديد المدة التعاقدية (أشغال توسيع ميناء جرجيس، أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجم، أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة)

وقد تم الانتهاء من 3 مشاريع سنة 2017 وهي كالاتى:

1. أشغال توسعة ميناء الكتف
2. أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة
3. مشروع توسيع ميناء بنزرت.

وكان من المنتظر انتهاء أشغال 02 مشاريع في 2018 وهي:

1. أشغال حماية ميناء قابس
2. أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور

إلا أنه لم يتم استلامها وإيقاف أشغالها لمدة من الزمن لاختلاف مع المجتمع المدني على بعض التفاصيل في انجاز مكونات المشروع.

4- التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء

1.4 أهم الإشكاليات والنقائص

- طلب عروض غير مثمر
- تعطل بعض المشاريع بسبب فسح عقود صفقات وتعرض شبكات بعض المستلزمين العموميين لمسار المنشآت المبرمج إنجازها.
- صعوبات في الإنجاز خاصة بالمقاول (نقص في اليد العاملة المؤهلة، عدم توفر المواد في بعض الأحيان...)

- توقف الأشغال بسبب مشاكل عقارية أو إجتماعية (تعرض المواطنين للأشغال)

2.4 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات

- حث المقاول على التسريع في نسق الإنجاز،
- الإسراع في نسق إعداد الدراسات وإتمامها قبل برمجة المشاريع الخاصة بها،
- تعيين مكاتب دراسات لمراقبة الأشغال لجميع المشاريع وذلك لمساندة الإدارة في متابعة الأشغال،
- تحرير مسار المشروع قبل الإنطلاق في الأشغال،
- تركيز منظومة معلوماتية على المستوى الوطني تأخذ بعين الاعتبار مثال التعبئة الخاص بالمقاول
- تحيين أمثلة شبكات مختلف المتدخلين العموميين وإدراجها ضمن منظومة معلوماتية

البرنامج 3

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

رئيس البرنامج: السيد نجيب السنوسي المدير العام للإسكان وهو رئيس البرنامج منذ سنة 2015

1- التقديم العام للبرنامج

1.1 تقديم البرامج الفرعية

يشمل البرنامج 3 البرامج الفرعية المكلفة بقطاعات التهيئة الترابية والتعمير والإسكان التي تسهر على تنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة وتنسيق تدخلات الأطراف المعنية في هذا المجال.

ويهدف هذا البرنامج إلى :

- إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات،
- إرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية،
- النهوض بالسكن الاجتماعي وتدعيم النسيج الحالي.

أ- البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

تمثل التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية وإحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني.

وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في:

- تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية،
- تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،
- تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبلاد،
- دعم الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني،
- الارتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة،
- إحكام استغلال الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق استدامة التنمية،

- تطوير آليات المتابعة الفنية لاستعمالات المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرافة الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا المجال.

ب - البرنامج الفرعي 2: التعمير

تمثل التهيئة العمرانية عنصرا من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات والتجمعات السكنية الريفية. وتندرج التوجهات الكبرى للتهيئة العمرانية في إطار تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة للمدن والتجمعات السكنية تهدف إلى :

- تكريس مبادئ التنمية المستدامة في التخطيط العمراني للمدن والتجمعات السكنية،
- التوجه نحو إرساء تعميم يضمن العدالة الإجتماعية،
- دعم اللامركزية وضمن مشاركة أوسع للمجتمع المدني في إعداد مشاريع التهيئة ومتابعة تنفيذها،
- دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز البرامج ذات المصلحة العامة.

ج - البرنامج الفرعي 3: الإسكان

تهدف السياسة السكنية إلى توفير السكن اللائق لكل مواطن في محيط تتوفر فيه جميع المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية والبنى التحتية.

وترتكز مبادئ الإستراتيجية السكنية على:

- وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط،
- وضع برامج ومشاريع تهدف إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها،
- إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد،
- المحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج والآليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية والمالية لتحسين السكن القديم وإعادة توظيفه،
- تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من خلال بعث برامج التدخل بالأحياء الشعبية،
- القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم والتقنيات الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير الموارد البشرية،
- القيام بالدراسات المتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمن ديمومته واستصلاح النسيج العمراني القديم،
- رصد المعطيات واستنتاج المؤشرات الخاصة بقطاع السكن،
- إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحسين الدوري كلما اقتضت الضرورة ذلك.

2.1 تقديم أهداف البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج 3 فيما يلي :

- الهدف 3-1-1 : العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي،
- الهدف 3-2-1 : ضمان تخطيط عمراني استراتيجي و مستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية،
- الهدف 3-3-1 : النهوض بالسكن الإجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي

2- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج

1.2 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج

تتمثل أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج 3 خلال سنة 2017 فيما يلي:

- مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمتلة توجيهية لتهيئة وتنمية الولايات،
- مواصلة دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق سنة 2030 (تم الإنهاء من اعداد المرحلة الأولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية التحتية وبصدد مراجعة المرحلة الثانية).
- العمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التهيئة الترابية،
- العمل على دعم مبادئ الحوكمة المفتوحة من خلال اعداد تطبيقات الكترونية لنشر الدراسات الخاصة بالتهيئة الترابية على الواب.
- مواصلة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمتلة تهيئة عمرانية،
- توفير خرائط رقمية للمدن لمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،
- مواصلة برامج توفير السكن الميسر الموجه للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل.
- توفير الأراضي الصالحة للبناء.
- مواصلة برامج تحسين ظروف العيش داخل الأحياء السكنية والحد من انتشار البناء الفوضوي.
- وضع مشروع برنامج للتدخل بالنسيج العمراني القديم.
- توفير مقاسم إجتماعية مهيأة صالحة للبناء.

2.2 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج

وتتمثل أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج وعلاقتها بالنفقات التي تم تنفيذها على مستوى البرنامج فيما يلي :

أ - البرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية

- الانطلاق في إعداد دراسة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المنطقة الحساسة أقصى الشمال والمنطقة الحساسة الوطن القبلي.
- مواصلة إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مرصد ديناميكية المجال الترابي.
- الانطلاق في إعداد أطالس ولايتي المهديّة وسيدي بوزيد،
- الانتهاء من إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية ولاية الكاف.
- بصدد إتمام المراحل النهائية من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات قبلي وجندوبة وسليانة وزغوان،
- بصدد اعداد المراحل الأولى لدراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات باجة وتوزر والمهديّة.
- بصدد اعداد المراحل الثانية لدراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات قفصة وتطاوين وقابس.
- إنجاز المرحلة الثانية من دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق 2030،
- الانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة من اعداد استراتيجية اتصال للإدارة العامة للتهيئة الترابية،
- الانتهاء من اعداد المرحلة الأولى والشروع في المرحلة الثانية من ارساء منظومة للتصرف الإلكتروني في دراسات التهيئة الترابية.

ب - البرنامج الفرعي 2: التعمير

أفضت متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية و التهيئة التفصيلية خلال سنة 2018 إلى:

- المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية جربة أجيم (منطقة سيدي جمور- الشيخ يحيى) من ولاية مدنين،
- المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة من ولاية أريانة،
- المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الفجة - بلدية البساتين من ولاية منوبة،
- المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية سجنان من ولاية بنزرت،
- المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت،
- المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية أريانة من ولاية أريانة،
- المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهراء من ولاية تونس
- مواصلة متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات والتجمعات السكنية التي تم الشروع في دراستها خلال السنوات السابقة.

ج - البرنامج الفرعي 3 : الإسكان

- في إطار تطوير تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 قصد تبسيط إجراءات إسناد المنح والقروض لفائدة الحالات الاجتماعية و الترفيع في قيمتها.

- في إطار تحسين مردود صندوق الهوض بالمسكن لفائدة الاجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها :
 - تمويل إقتناء قطعة أرض صالحة للبناء.
 - تمويل توسعة أو بناء مسكن.
 - تمويل إقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه.
- 3- في إطار الإستجابة لحاجيات الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل للإستفادة من البرنامج الخصوصي للمسكن الإجتماعي تمت مراجعة الأمر المنظم للبرنامج وذلك قصد تطوير تدخله ليشمل بناء مساكن عن طريق آلية البناء الذاتي وتهيئة مقاسم إجتماعية كما تم تكليف باعثيين عقاريين خواص لإنجاز ما يقارب 4650 مسكن موزعة على عدة ولايات بالإضافة إلى المساكن المنجزة عن طريق الباعثين العموميين (حوالي 2837 مسكن و800 مقسم).
- 4- الإنطلاق في مراجعة قانون البعث العقاري الصادر سنة 1990 وذلك قصد مواكبة التطورات التي شهدتها القطاع (في طور الإستشارة).
 - نظرا لتقادم الرصيد السكني القائم وتفاقم ظاهرة البناءات المتداعية للسقوط وغياب إطار تشريعي خاص بالموضوع تم الإنطلاق في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالتدخل في البناءات المتداعية للسقوط.
 - في إطار معالجة وضعية المباني الراجعة بالنظر لأمالك الأجانب التي تتصرف فيها شركة السنيت تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة التونسية طبقا للاتفاقيات التونسية – الفرنسية وذلك قصد تبسيط إجراءات التفويت في العقارات الراجعة للملكية للدولة والقيام بعمليات جماعية عقارية قصد تهذيب وتجديد الرصيد العقاري المتداعي للسقوط (في طور الإستشارة).
 - نظرا للصعوبات التي تشهدها العائلات متوسطة الدخل بتمويل إقتناء مسكن وخاصة في إطار الإرتفاع الملحوظ للكلفة خلال السنوات الأخيرة تم إحداث برنامج المسكن الأول قصد تمكين العائلات من قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي في حدود 20% من كلفة المسكن بشروط ميسرة.
 - الإعداد لبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية (التدخل في 3 بلديات بكل ولاية) بقيمة 216 مليون دينار.
 - في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإستراتيجية الجديدة للمسكن تم الإنطلاق في إعداد دراسة حول السكن المعد للكراء وإستكمال دراسة حول السكن الميسر.
 - مواصلة إنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في قسطه الأول بكافة ولايات الجمهورية كما تم تشخيص وبلورة القسط ثاني من البرنامج.
 - في إطار المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المؤتل الثالث الذي إنعقد بمدينة كيتو –الإكودور من 17 إلى 20 أكتوبر 2016 تم إعداد التقرير الوطني للموئل الثالث تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبمساهمة العديد من الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية بشأن المستوطنات البشرية وقد شاركت تونس في هذا المؤتمر بوفد يرأسه السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

3- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

1- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	البرامج والبرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1) - (2)				
94%	-918,8	14535	15453,8	15454	نفقات التصرف
94%	-890,8	13775	14665,8	14666	التأجير العمومي
96%	-28	710	738	738	وسائل المصالح
100%	0	50	50	50	التدخل العمومي
74%	-65281	183754	249035	249035	نفقات التنمية
74%	-65281	183754	249035	249035	الاستثمارات المباشرة
63%	-58557	100478	159035	159035	على موارد الميزانية
93%	-6724	83276	90000	90000	على القروض الخارجية الموظفة
	0	0	0	0	التمويل العمومي
	0	0	0	0	على موارد الميزانية
0%	22761	22761	0	48000	صناديق الخزينة
71%	-91438,8	221050	312488,8	312489	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات


* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 1:

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج

لسنة 2018 التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار



جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية (إع الدفع)


الوحدة: ألف دينار

بيان البرامج	ق.م الأصلي 2018	ق.م التكميلي 2018 (1)	إنجازات 2018 (2)	الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018	
				المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
الهيئة الترابية	1119	1119	892	-227	80%
التعمير	9402	9402	9138	-264	97%
الإسكان	301968	351968	211020	-140948	60%
المجموع	312489	362489	221050	-141439	61%

رسم بياني عدد 2 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية

لسنة 2018



2.3 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها

- الهدف 1-3-1 : العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي

- تقديم الهدف : وضع الآليات الفنية والمؤسسية للمجال الترابي الوطني وإعداد استراتيجيات جهوية للتهيئة والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة لكل الجهات،
- مرجع الهدف : التوجهات الكبرى للتنمية العادلة والشاملة والمستدامة والدراسات الاستراتيجية في مجال التهيئة الترابية.

جدول عدد 3 :

الهدف 1-1-3: العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي

نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018 (1)/(2)	إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018 (1)	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	إنجازات 2017	تقديرات 2017	وحدة المؤشر	مؤشرات قيس الأداء	الهدف 1-1-3: العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي
%120	30	25	--	--	--	نسبة	المؤشر 1.1.1.3 : نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع الإختيار عليه لإنجازها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 *	

* تمّ سنة 2018 تغيير المؤشر عدد 1.1.1.3 من عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة الترابية والتنمية للولايات" إلى " نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع الإختيار عليه لإنجازها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 " وهو مؤشر استراتيجي يهدف إلى قياس نسبة التطابق بين المشاريع المقترحة من طرف دراسات التهيئة الترابية، باعتبارها دراسات استراتيجية ذات صبغة أفقية، والمشاريع المقترحة من طرف مختلف المصالح القطاعية أساسا مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

الهدف 1-2-3: ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية

- تقديم الهدف: إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات السكنية لتنظيم الفضاء العمراني وترشيد استعماله والتحكم في التوسعات العمرانية وتركيز الأنشطة والتجهيزات الضرورية.
- مرجع الهدف: تجدر الإشارة إلى أن كل البلديات مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها بطلب من الجماعات المحلية المعنية. أما بالنسبة للتجمعات السكنية فتبلغ نسبة التغطية حوالي 34 % ويجري العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من هذه التجمعات بأمثلة تهيئة عمرانية محينة من خلال البرمجة السنوية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المجالس الجهوية المعنية.

جدول عدد 4 :

الهدف 1-2-3: ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية

مؤشرات قياس الأداء	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	تقديرات 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018
المؤشر 1.1.2.3 نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة الهيئة العمرانية	نسبة	30 %	38%	127 %	45%	16 %	35,5 %
المؤشر 2.1.2.3 : مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة	هك	600	516	86 %	400	311,5	77,8 %

الهدف 1-2-3- ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية

الهدف 1-3-3 : النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي:

تقديم الهدف:

- وضع الآليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية وخاصة منها المحدودة والمتوسطة الدخل من خلال:

- توفير سكن لائق
- النهوض بالسكن القائم وتحسين ظروف العيش.

مرجع الهدف :

السياسة السكنية والدراسات الإستراتيجية في المجال.

جدول عدد 5 :

الهدف -3-3-1: الهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي (الإسكان)

مؤشرات قياس الأداء	وحدة المؤشر	تقديرات 2017 (1)	إنجازات 2017 (2)	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017 (1)/(2)	تقديرات 2018 (1)	إنجازات 2018 (2)	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018 (1)/(2)
المؤشر 1.1.3.3 عدد المساكن الإجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة	عدد	3265	2386	73	14792	3301	22
المؤشر 2.1.3.3 النسبة التراكمية لهذيب الأحياء الشعبية	%	68	66	97	47	82	174

الهدف -3-3-1:
الهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي
لظاهرة البناء الفوضوي

تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2018الهدف 1-1-3: العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي

المؤشر 1.1.1.3 : نسبة انجاز استراتيجيات الجهوية للتنمية

تم تسجيل نسبة انجاز تقديري 67% بالنسبة للمؤشر الأول ويعود هذا التطور في الإنجاز إلى استكمال اعداد ثمانية دراسات من جملة 14 دراسة وهي دراسة المثل التوجيهي لهيئة وتنمية ولاية الكاف، سيدي بوزيد، قبلي، سليانة، جندوبة، زغوان، القيروان، القصرين والتي تم الانطلاق في اعدادها منذ سنة 2012 والتي شهدت العديد من الصعوبات أهمها تأخر مكتب الدراسات في إنجاز الدراسة نظرا لعدم توفر بعض المعطيات كما تعتمد مكاتب الدراسات في تأخير الإنجاز نظرا لاستنفاد للحد الأقصى لعقوبات التأخير وهو ما يؤثر سلبا على مدة الإنجاز على غرار دراسات ولايات قفصة وتوزر والمهدية .
ورغم عدم احتساب انجاز مراحل بعض الدراسات المنجزة في المؤشر فقد شهدت الدراسات التالية تطورا ايجابيا في نسبة الإنجاز:

- ✓ إعداد المرحلة الأخيرة من دراسات الأمثلة التوجيهية لهيئة وتنمية ولايات توزر وقفصة والمهدية وقابس التي من المتوقع أن يتم اعداد هذه الدراسات مراحلها النهائية خلال سنة 2019.
- ✓ بصدد اعداد المرحلة الثانية من دراسات الأمثلة التوجيهية لهيئة وتنمية ولايات باجة.

المؤشر 2.1.3: نسبة انجاز الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى:

✓ تسبب عدم استكمال الاستشارات الجهوية في تأخر استكمال الدراسة لسنة 2018 وتم إرجائها (المرحلة النهائية) إلى سنة 2019.

الهدف 1-2-3: ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية

المؤشر 1.1.2.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية

تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 16% بالنسبة لهذا المؤشر ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها:

- تعتبر هذه المرحلة مرحلة انتقالية باعتبار صدور مجلة الجماعات الجديدة وباعتبار انتظار صدور المجلة الجديدة للتهيئة العمرانية ،
- عدم الأخذ بعين الاعتبار لهذا المعطى والذي يمثل مؤشرا هام على نوعية الدراسات ومدى تماشيها مع استراتيجيات التنمية العمرانية
- عدم جدية بعض مكاتب الدراسات من حيث محتوى الدراسات واحترام الأجال التعاقدية،
- طول آجال الاستشارة الإدارية لكثرة المتدخلين وعدم احترامها للأجال القانونية ،
- عدم التزام العديد من البلديات بأراء بعض المصالح الإدارية وتمسكها بطلب توسعات عمرانية جديدة أو بإدخال تعديلات متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخاصة في مستوى مراحلها النهائية مما يتطلب إعادة إجراءات المصادقة والتعليق للعموم عليها،
- غياب نيابات خصوصية، وطلب البعض منها إعادة النظر في الدراسات بعد أن بلغت مراحل متقدمة من إجراءات المصادقة عليها،
- غياب المتابعة الجدية لهذه الدراسات في المستوى المحلي والجهوي وتدني مستواها.

المؤشر 1.1.2.3: مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة

تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 9.57% بالنسبة لهذا المؤشر، وهي نسبة مقبولة بالرجوع الى استراتيجية الدولة في الحفاظ على الأراضي الفلاحية ويعود ذلك إلى تأثير التمدد العمراني على حساب الأراضي الفلاحية .

الهدف 1-3-3 : النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتحسين الرصيد السكني القائم:

المؤشر 1.1.3.3: عدد المساكن الاجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة

- بلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى موفى سنة 2018 بـ 1745 مسكنا إجتماعيا موزعة كالآتي:
- 1000 مسكن إلى موفى سنة 2018 فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها .
- 745 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من طرف باعثن عقارين عموميين وخواص.

- تراجع إقبال الباعثين العقاريين على إنجاز مساكن اجتماعية عن طريق الفوبرولوس وذلك لعدم استجابة المنظومة التشريعية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ولغلاء الأسعار حيث قدرت مجموع المساكن الإجتماعية المنجزة والممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء خلال سنة 2018 بـ 385 مسكنا.

- قدرت نسبة إنجاز المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى موفى سنة 2018 بـ 24% مقارنة مع التقديرات وذلك لعدة اسباب:

- صعوبة التدخل في بعض المناطق بالجهات الداخلية وتشتت المساكن البدائية،
- ضعف مشاركة المقاولات في طلبات العروض في بعض الجهات،
- إشكاليات فنية مع المستلزمين العموميين أعاقت تقدم بعض المشاريع بالنسبة لعنصر بناء مساكن اجتماعية.

المؤشر 2.1.3.3: النسبة التراكمية لتهديب وتأهيل لأحياء السكنية

تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بحوالي 174% مقارنة بالتوقعات ويعود هذا بالأساس إلى:

- توفر الإعتمادات المخصصة للمشروع واستعمالها في أحسن الأجال مكن من تحفيز المقاولات على إنجاز الأشغال في الأجال.
- نسبة هامة لمشاركة للمقاولات في مختلف ولايات الجمهورية.
- بعض الصعوبات في توفير الأراضي المخصصة لإنجاز التجهيزات الجماعية المنجزة في إطار البرنامج أثرت سلبا على استكمال الأشغال في عدد من الأحياء التي استكملت بها أشغال التهديب.

التوجهات المستقبلية لتحسين الأداء

1.4 أهم الإشكاليات والنقائص

وتتمثل هذه الإشكاليات في ما يلي:

بالنسبة للبرنامج الفرعي 1: التهيئة الترابية:

1- إشكاليات استراتيجية:

- صعوبة الوصول للمعلومات الضرورية لإنجاز دراسات التهيئة الترابية.
- عزوف مكاتب الدراسات على المشاركة في طلبات العروض حول دراسات التهيئة الترابية.
- عدم التحكم في آجال استشارات المصالح المركزية والجهوية.

صعوبة في التعامل مع بعض مكاتب الدراسات التي تعتمد في بعض الأحيان عدم احترام آجال التنفيذ نظرا لاستنفاد الحد الأقصى لعقوبات التأخير وهو ما يؤثر سلبا على مدة الإنجاز (تمت ملاحظة هذا المعطى خلال اعداد ملفات الختم النهائي للدراسات المنتهية حديثا حيث تم بلوغ القيمة القصوى لخطايا التأخير في ست دراسات).

بالنسبة للبرنامج الفرعي 2: التعمير

- رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات البلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإحكام استعمال المجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بما يساعد على توفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع وتحسين ظروف عيش المواطنين.
- بيان وتحديد أهم الإشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج والبرامج الفرعية،
- يتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة المحلية المعنية (البلديات أو المجالس الجهوية) بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز، وتتولى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجعة هذه الأمثلة والمصادقة عليها وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير،
- وتساهم إدارة التعمير في تمويل هذه الدراسات بنسبة 50 %، وتتولى من خلال الوحدات المحدثة للغرض بإدارة التعمير المتابعة الفنية والمالية لهذه الدراسات والتنسيق بين الأطراف المعنية لفض الإشكاليات التي تحول دون تقدم تنفيذها.
- وبالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية والجهوية للوزارة، فإن تقدم إنجاز هذه الدراسات وبلوغ الأهداف المرسومة سنويا يبقى مرتبطا برغبة الجماعات المحلية المعنية في إعداد ومراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية وبحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.

الإشكاليات المطروحة:

- تتمثل أهم الإشكاليات في ما يلي:

❖ على المستوى المؤسسي:

- عدم قدرة الجماعات المحلية على لعب الدور المناط بعهدتها على الوجه المطلوب وتخليها عن الأخذ بزمام الأمور لوضع السياسات الملائمة التي تمكنها من التحكم في مجالها الترابي والسيطرة على نموها العمراني بسبب العديد من الإشكاليات نخص بالذكر منها المالية والعقارية والمؤسسية،
- عدم قدرة المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات المحلية والإحاطة بها على الوجه المطلوب بسبب النقص في الإطار المختص والإمكانيات اللازمة للقيام بذلك،

❖ على مستوى دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:

- طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،

- غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات الريفية،
- غياب النظرة الاستشرافية لدى الجماعات المحلية لتحديد استراتيجياتها المحلية بصفة مسبقة والتحضير المحكم للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية،
- عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة للتحضير لانطلاق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومتابعتها من طرف الجماعات المحلية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
- النقص في الكفاءات المختصة لدى الجماعات المحلية والإدارات الجهوية للتجهيز وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات التهيئة العمرانية وضمان جودتها،
- عدم احترام الأجال التعاقدية،
- طول آجال الاستشارة الإدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احترامها للأجال القانونية،
- عدم التزام العديد من البلديات بآراء بعض المصالح الإدارية وتمسكها بطلبات توسع عمراني مشطبة أو بإدخال تعديلات متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخاصة في مستوى مراحلها النهائية مما يتطلب في إعادة إجراءات المصادقة والتعليق للعموم عليها،
- غياب نصوص ترتيبية تضبط الأجال التي لم يتم ضبطها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير على غرار إجراءات المصادقة على قرار التحديد ومعاينة مناطق التوسع العمراني وإجراءات المصادقة في مستوى رئاسة الحكومة.
- ضعف قدرة المصالح الجهوية والمحلية على متابعة تنفيذ مقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية واتخاذ الإجراءات القانونية لاحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفوضوي.

بالنسبة للبرنامج الفرعي 3: الإسكان

- الهدف الأساسي للبرنامج الفرعي "الإسكان" هو توفير السكن اللائق وتحسين الظروف السكنية من خلال وضع برامج تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية، لكن المؤشرات التي تم اختيارها لا تعكس الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حيث أن مختلف البرامج التي تنجز عن طريق القطاع المنظم لتوفير السكن لا تمثل إلا 20 % من المجموع العام للبنى التي تنجز على المستوى الوطني. كما تنجز عدة برامج عن طريق مؤسسات ووزارات أخرى تعنى بالرصيد السكن القائم وتحسين ظروف العيش بالأحياء السكنية، لكن تظل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية هي المؤهلة لوضع الاستراتيجيات لتحقيق هاته الأهداف المنشودة.

ولتحقيق الأهداف وتحسين القدرة على الأداء هناك عدة إشكاليات تتمثل بالخصوص في:

- ندرة الأراضي الصالحة للبناء مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر الأحياء العشوائية.
- غلاء الأسعار مما انجر عنه غلاء في كلفة المساكن وعدم التوازن بين العرض والطلب.
- عزوف المقاولات على المشاركة في طلبات العروض .
- عزوف الباعثين العقاريين على توفير المساكن الاجتماعية التي تمول عن طريق الفوبرولوس.
- كثرة الأطراف المتداخلة في تنفيذ مختلف البرامج ونقص في التنسيق بينها.
- تطوير المنظومة التشريعية لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والوضعية الحالية للرصيد السكاني.
- محدودية الإمكانيات البشرية لمتابعة تقدم البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي مع الأطراف المتداخلة وإيجاد الحلول الملائمة لجميع الصعوبات التي تعرقل سير الإنجاز بالنسق المطلوب.
- تأخير في تحديد قوائم المنتفعين بالمساكن والمقاسم الاجتماعية من قبل اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل ولاية وما تتطلبه حراسة المساكن الجاهزة من مصاريف للحفاظ عليها من الاستيلاء والسرقة.
- وجود عدة إشكاليات مع بعض المستلزمين العموميين تتمثل في طلب إنجاز أشغال إضافية على حساب البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

2.4 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات

بالنسبة للبرنامج الفرعي 1 : التهيئة الترابية

- دعوة المصالح المركزية والجهوية لتسهيل الوصول إلى المعطيات اللازمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر نشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات .
- مزيد تنظيم القطاع وذلك بإصدار كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التهيئة الترابية والعمرانية.
- تحديد آجال الاستشارات وتطبيق مبدأ عدم الإجابة كموافقة ضمنية.
- تعديل كراس شروط الصفقات في اتجاه تطبيق خطايا التأخير لكل مرحلة على حدة.

بالنسبة للبرنامج الفرعي 2: التعمير

رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة إشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات البلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإحكام استعمال المجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بما يساعد على توفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع وتحسين ظروف عيش المواطنين.

- ضبط الأجال التي لم يتم تحديدها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمتعلقة بدراسات أمثلة التهيئة العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو في إطار دليل إجراءات كمرجع لكافة المتدخلين،
- تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى الإدارات الجهوية للتجهيز لإحكام القيام بمهام برمجة ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهرة على تطبيقها وعند الاقتضاء دعوة كل بلدية ترغب في مراجعة مثال تهيئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار لمتابعة الدراسة ولمساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات العمرانية على غرار الوحدات المحدثة بإدارة التعمير،

بالنسبة للبرنامج الفرعي 3: الإسكان

- مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش.(البعث العقاري – البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي- صندوق الهوض بالمسكن لفائدة الأجراء- الصندوق الوطني لتحسين السكن).
- توفير مقاسم اجتماعية صالحة للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي.
- توحيد برامج تحسين السكن على مستوى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
- دعم الإدارات المركزية والجهوية بالعنصر البشري والمادي لتدارك الإخلال وتحسين القدرة على الأداء.
- وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحدّ من انتشار التوسع العمراني العشوائي.
- إحداث نصوص قانونية خاصة بالبنائات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكاني القائم.
- العمل على مراجعة أدوات التعمير لتكون أدوات برمجة واستشراف لا أدوات تسوية وضعيات.

البرنامج 4 تطوير وتنمية قطاع البناء

رئيس البرنامج: السيد فوزي الفريقي مدير عام البنايات المدنية وهو رئيس البرنامج إلى حدود سنة 2018 .

1- التقديم العام للبرنامج

1.1 تقديم البرامج الفرعية

يتكون البرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء" من برنامجين فرعيين وهما:

أ- البرنامج الفرعي 1: السياسة الوطنية للبناء

ترتكز الإستراتيجية الوطنية في قطاع البناء على خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال. وتهدف الإستراتيجية المذكورة إلى إنجاز مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام.

وقد دأبت الإدارة العامة للبنايات المدنية على إيلاء الأهمية القصوى لمختلف المستجدات التقنية والفنية في تصميم وإنجاز مشاريع مقتصدة للطاقة من خلال اعتماد منهجية آليّة، حيث يتم تعميم التدابير المتعلقة بالعزل الحراري للأسطح والجدران واللجوء قدر الإمكان لاستعمال الطاقات المتجددة والمواد المقتصدة للطاقة، وذلك في مختلف مراحل إنجاز المشروع

وتتمحور التوجهات الكبرى في مجال السياسة الوطنية للبناء حول:

تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام

تطوير وتنمية البناء المستدام

تأهيل مختلف المتدخلين في قطاع البناء

ب - البرنامج الفرعي 2: مثالية البناء العمومي

تنجز الإدارة العامة للبنايات المدنية عددا هاما من المشاريع الوطنية. وتتابع الإدارة العامة للبنايات المدنية المشاريع في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية و مختلف مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامها.

2.1 تقديم أهداف البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج 4 "تطوير وتنمية قطاع البناء" وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي :

- الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية البناء العمومية
- الهدف 1.2.4 : ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البناء العمومية

2- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج

1.2 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج

تتمثل أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج فيما يلي :

- ✓ تحسين الخدمات المتعلقة بالترخيص لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في المساحة والمقاولات ومتابعتهم.
- ✓ السهر على حسن التصرف في الصفقات وعقود المصممين.
- ✓ السهر على انجاز أشغال المشاريع المفوضة في الأجل.
- ✓ التحكم في كلفة المشاريع المفوضة.

2.2 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج

تتمثل أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج فيما يلي:

أ - البرنامج الفرعي عدد 1: السياسة الوطنية للبناء

- بالنسبة للهدف 1.1.4 : تعزيز البناء المستدام بمثالية البناء العمومية
- انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.
- تعزيز قدرات التدخل للإدارة العامة للبنى التحتية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البناء العمومية .

ب - البرنامج الفرعي عدد 2: مثالية البناء العمومي

- بالنسبة للهدف 1.2.4 : ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البناء العمومية
- التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض.
- الاستشارة والمساعدة الفنية لانجاز مشاريع البناء غير المدنية في مراحل معينة من الانجاز.

المشاريع الجديدة:

مشروع تهيئة وتوسعة الملعب الاولمبي بسوسة

مشروع بناء المبيت الجامعي بصراورتان بالكاف
المشاريع المتواصلة:

- مشروع بناء مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى (القسط الخامس)
- مشروع بناء المبيت الجامعي ببرج السدرية
- مشروع بناء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية
- مشروع بناء المعهد الأعلى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان
- مشروع بناء المستشفى الجهوي بسببيلة صنف (ب)
- مشروع بناء المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
- مشروع بناء المستشفى الجامعي بصفاقس
- مشروع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين ببزرت
- مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة
- مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل
- مشروع تهذيب كلية الحقوق بتونس
- المطعم الجامعي بسيدي بوزيد
- مشروع بناء العي التكنولوجي بالعقبة (في إطار المساعدة الفنية)
- مشروع تهيئة المعبر الحدودي بالذهيبة من ولاية تطاوين

3- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

جدول عدد 1 :


تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	البرامج والبرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1) - (2)				
95%	-509	10 243	10752,2	10 451	نفقات التصرف
96%	-477	10 130	10607,2	10 341	التأجير العمومي
78%	-32	113	145	110	وسائل المصالح
	0		0		التدخل العمومي
101%	29	5 009	4980	4 980	نفقات التنمية
101%	29	5 009	4980	4 980	الاستثمارات المباشرة
101%	29	5 009	4980	4 980	على موارد الميزانية
	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
	0		0		التمويل العمومي
	0		0		على موارد الميزانية
	0	0	0	0	صناديق الخزينة
97%	-480	15 252	15 732	15 431	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني عدد 1 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج لسنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018 (1)	إنجازات 2017	بيان البرامج
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (2) - (1)					
91%	-860	-564	8217	9077	8 781	السياسة الوطنية للبناء
102%	136	385	7 035	6899	6 650	مثالية البناء العمومي
95%	-724	-179	15 252	15 976	15 431	المجموع


بلغت ميزانية 2018 المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء 15 252 ألف دينار موزعة كالآتي بين البرامج الفرعية:

- 57 % البرنامج الفرعي 1: " السياسة الوطنية للبناء "
- 43 % البرنامج الفرعي 1: " مثالية البناء العمومي "

وبلغت نسبة استهلاك الاعتمادات الخاصة بالبرنامج 99%. وقد تم انجاز حوالي 94 % من الميزانية المخصصة للبرنامج الفرعي " السياسة الوطنية للبناء " بعنوان سنة 2018 في حين لم تمثل نسبة الانجاز 91 % من الميزانية المخصصة للبرنامج الفرعي " مثالية البناء العمومي " بعنوان نفس السنة ويرجع ذلك أساسا إلى صرف اعتمادات دفع اضافية لانجاز الأشغال المتعلقة بالمعبر الحدودي بالذهبية.

رسم بياني عدد 2:

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية لسنة 2018



2.3 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها

الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنائات العمومية

تقديم الهدف: يساهم هذا الهدف في تحسين جودة الخدمات المسداة إلى المتعاملين مع الإدارة من مصممين ومراقبين فنيين ومقاولين.


جدول عدد 3:

الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنائات العمومية

نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018 (1)/(2)	إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018 (1)	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	إنجازات 2017	تقديرات 2017	وحدة المؤشر	مؤشرات قيس الأداء	الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنائات العمومية
100%	78	78	127%	70	55	م/2م/السنة	المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنائات	
133%	20	15	167%	10	06	عدد	المؤشر 2.1.1.4: عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة	

رسم بياني عدد 3:

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنائات العمومية



- الهدف 1.2.4: ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية
- تقديم الهدف: يساهم هذا الهدف في تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريع انجاز البنايات العمومية.


جدول عدد 4 :

الهدف 1.2.4: إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات

نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018 (1)/(2)	إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018 (1)	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	إنجازات 2017	تقديرات 2017	وحدة المؤشر	مؤشرات قيس الأداء	الهدف 1.2.4: ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية
107%	70	65	127%	70	55	نسبة (%)	المؤشر 1.1.2.4: نسبة رضا أصحاب المنشآت	

رسم بياني عدد 4 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف 1.2.4: إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية



- تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2018

- الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية
- المؤشر 1.1.1.4: النجاعة الطاقية للبنايات العمومية

تم تسجيل نسبة 100% لمؤشر النجاعة طاقية بالنسبة لسنة 2018 أي بقيمة تقدر بـ 78 كيلواط ساعة م/2/السنة مقابل نفس القيمة سنة 2017 مسجلا بذلك استقرارا (كلما كانت قيمة المؤشر منخفضة يكون المؤشر في تحسن ايجابي).

المؤشر 2.1.1.4 : عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة

- لا يزال الانخراط في منظومة الجودة من قبل المتدخلين في قطاع البناء ضعيف جدا حيث لا تتعدى نسبة المتحصلين على شهادة المطابقة في الجودة 0.3 % من جملة المتدخلين في القطاع. ورغم عملية التحسيس فقد سجل مؤشر عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة سنة 2018 نسبة تطور ضعيفة مقارنة بسنة 2017 . ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- ✓ الضعف الهيكلي والتنظيمي لعدد هام من شركات المقاولات (خاصة الاشخاص الطبيعيين في الصنف الادنى لممارسة النشاط) مما يصعب الحصول على شهادة المطابقة
- ✓ عدم وجوبية الحصول على الشهادة بالمطابقة لممارسة النشاط بالنسبة للمصممين والمقاولات.
- ✓ عدم اعتماد الحصول على الشهادة بالمطابقة ضمن الشروط الفنية لاختيار المصممين والمراقبين الفنيين والمقاولات في الصفقات العمومية.

الهدف 1.2.4: إدخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنائيات العمومية**المؤشر 1.1.2.4: نسبة رضا أصحاب المنشآت**

تعتبر وزارة التجهيز صاحب المنشأ المفوض في ميدان البنائيات المدنية بالنسبة للمشاريع الوطنية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 كما تم الغاؤه وتعويضه بالأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 . وتلك الصفة تكلف خاصة بدراسة وتنفيذ المشاريع وتبرم اتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال وتقوم لهذا الغرض بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها. الى غاية استلام البناية من قبل صاحب المنشأ. ويعتبر انجاز المشروع في الأجال و التحكم في الكلفة من بين أهم العناصر المساهمة في تحقيق رضا أصحاب المنشأ. وفي هذا الاطار تم سجل مؤشر رضا أصحاب المنشآت قيمة ايجابية تقدر بـ 70 % . ويعود عدم التمكن من انجاز بعض المشاريع في الأجال الى عوامل خارجة عن نطاق صاحب المنشأ المفوض (ضعف الامكانيات المادية والبشرية للمقاوله أثناء الانجاز، احتجاجات بالجهات المحاذية لحوزة المشروع، عدم توفر مواد البناء، ...) وكذلك الشأن بالنسبة لتجاوز الكلفة نتيجة التغييرات المطلوبة من قبل صاحب المنشأ على البرنامج الوظيفي للمشروع،...

4- التوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء**1.4 أهم الإشكاليات والنقائص****✓ البرنامج الفرعي 1.4: السياسة الوطنية للبناء**

- ضعف الاطار التشريعي والترتبي في مجال النجاعة الطاقية للبنىات.
- محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري في المباني.

- ضعف التحسيس والتوعية لأهمية الإمكانيات المتاحة من الاقتصاد في الطاقة واستعمال المواد الايكولوجية.
- عدم الاستغلال الامثل للمواد الايكولوجية المتوفرة في السوق المحلية.

✓ البرنامج الفرعي 2.4 : مثالية البناء العمومي

- ضعف الامكانيات المادية والبشرية للمقاولة وللإدارة أثناء انجاز المشروع مما ينعكس سلبا على الأجل وبالتالي على رضا أصحاب المنشآت.
- عدم التثبت من الدراسات المتعلقة بالمشروع مما ينجر عنه زيادة في الكميات وبالتالي ارتفاع الكلفة.

2.4 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات

التدابير والأنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك الإخلالات في تنفيذ مؤشرات البرامج:

✓ البرنامج الفرعي 1.4: السياسة الوطنية للبناء

إدماج التشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء المستدام من خلال اقتراح نصوص قانونية تطور وتشجع على البناء المستدام من خلال إدماج الجوانب المتعلقة بالبناء المستدام في التشريعات والقوانين مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التي تم تحقيقها والتوجهات العالمية.

تنمية وتطوير البناء المستدام من خلال تعزيز الحوار حول البناء المستدام وتحسيس مختلف المتدخلين في المجال حول الأسس التي تمكن من تنمية وتطوير البناء المستدام مع دراسة الوضعية الحالية والمعارف والمهارات والانجازات المتواجدة على الصعيدين الوطني والعالمي. والعمل على ارساء إستراتيجية تحاور وتحسيس تمكن من تسهيل إنشاء بنايات مستدامة وكذلك اقتراح تنفيذ وتفعيل إجراءات مثل إنشاء " الجائزة الوطنية للبناء المستدام" وتنظيم تظاهرات موجهة إلى جميع المتدخلين في مجال التصميم والتصور والبناء مما يمكن من نقل إضافات للمعارف الأساسية.

تعزيز قدرات التدخل للإدارة العامة للبنائيات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنائيات المستدامة بالإدارة العامة للبنائيات المدنية وذلك عن طريق تنمية المهارات من خلال ورشات عمل وتظاهرات إعلامية ودورات تدريبية وكذلك من خلال المساعدة الفنية لإعداد تصميم مستدام لمشروع نموذجي.

✓ البرنامج الفرعي 2.4 : مثالية البناء العمومي

الاسراع في اتخاذ الاجراءات الادارية الضرورية قصد تفادي التأخير في انجاز الاشغال طبقا للتشريع الجاري به العمل في المجال.

مزيد التثبت في الدراسات المتعلقة بالمشروع والعمل على التحديد الدقيق للبرنامج الوظيفي للمشروع بما يحول دون ادخال تغييرات عليه أثناء الانجاز.

البرنامج 9 القيادة و المساندة

رئيس البرنامج: السيد حاتم عيشاوية مدير عام المصالح المشتركة وهو رئيس البرنامج منذ سنة

1- التقديم العام للبرنامج

يعمل برنامج "القيادة و المساندة" على دعم مردودية قطاع التجهيز من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وتسخيرها لخدمة المتدخلين في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والحرص على تركيز إدارة عصرية باستعمال التقنيات الإعلامية ووسائل الإتصال الحديثة.

1.1 تقديم البرامج الفرعية

يتكون البرنامج 9 "القيادة و المساندة" من برنامجين فرعيين وهما:

أ - البرنامج الفرعي 1: القيادة

ب - البرنامج الفرعي 2: المساندة

2.1 تقديم أهداف البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج 9 "القيادة و المساندة" وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات فيما يلي:

- الهدف 1-1-9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة و المتدخلين معها
- الهدف 1-2-9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية و الإمكانيات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية

2- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج

1.2 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج

تمثل دور برنامج القيادة و المساندة في دعم مجهود الوزارة خلال سنة 2018 لتطوير قطاع البنية الأساسية عبر توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع ودعم الموارد البشرية بالترقيات و التكوين وتطوير استغلال الإمكانيات المادية وتحسين الخدمات الإدارية و إحكام التصرف في الوسائل المتاحة و حماية حقوق الإدارة و المواطنين المتعاملة معهم من خلال:

- تطوير نسبة تأطير الأعوان و تكوينهم و رسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج الوزارة للرفع من مردودية العمل الإداري وجودته و تمكين الإطارات و الأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية و العمل على تطوير الإدارة
- مواصلة تركيز الإتصال الإلكتروني (البوابات و الأنترانات، الأنترانات ...) و تطوير التصرف الإلكتروني للوثائق،
- ترشيد و حسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير،
- تحسين التصرف في البنايات و التجهيزات و العمل على صيانتها،
- العمل على تحقيق التوجهات الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة ،
- مواصلة تركيز منظومة الرقابة الداخلية و إدارة الجودة للرفع من نجاعة و فاعلية التصرف الإداري و ضمان جودة الخدمات المسداة و وفقا للمعايير الدولية،

- تطوير النظام المعلوماتي و استعماله من قبل الأعوان و وضع الخدمات المسداة من قبل الوزارة على الخط.

2.2 أهم الإنجازات و الأنشطة و المشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج

يتكون برنامج القيادة و المساندة من برنامجين فرعيين يسهران على دعم و مساندة البرامج العملياتية من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية و المادية الضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة و تحقيق الأهداف المرسومة. و في هذا الإطار تسعى الهياكل الإدارية إلى

إرساء إدارة عصرية تركز على التقنيات الحديثة من تجهيزات وشبكات وبرمجيات ووضعها في خدمة مختلف المتدخلين في هذا القطاع.

حيث تمثلت أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 في توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحسن تنفيذ البرامج من خلال:

- ✓ تسوية وضعية قسط الأخير من أعوان الآلية 16،
- ✓ مواصلة إجراءات إستراتيجية إعادة توظيف الأعوان باعتبار وأن الوزارة من بين الوزارات النموذجية في هذا المجال
- ✓ توسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة لفائدة الإطارات والأعوان بمختلف الإدارات المركزية والجهوية حيث تم:
 - اقتناء تجهيزات لفائدة المصالح المركزية والجهوية.
 - توسيع حسابات للتراسل الإلكتروني الداخلي Lotus .
 - انطلاق دراسة لتأهيل قاعة التحكم في الشبكات بمقر الوزارة DataCenter ،
 - الحرص على توفير الوسائل المادية واللوجيستية لكافة البرامج العملية
 - إبرام اتفاقية لتأهيل موقع وab الوزارة وصيانتته،
 - العمل على توحيد العمل الإداري بين مختلف هياكل الوزارة مركزيا و جهويا
 - الشروع في رقمنة الملفات الإدارية
- ✓ الترفيع في نسبة التأطير بالإدارة من خلال الحرص على إنجاز برنامج الترقيات في الأجل
- ✓ توسيع قاعدة الأعوان المنتفعين ببرامج التكوين حيث تم:
 - تنظيم عدة ورشات تكوين على المستوى الجهوي والمركزي قام بتنشيطها إطارات من الوزارة واستهدفت بالأساس المنتدبين الجدد من تقنيين ومهندسين،
 - تنظيم ملتقيات دورية للمديرين الجهويين و الإطارات المكلفة بالشؤون الإدارية و المالية و العقارية و الأرشيف بالإدارات الجهوية
 - التكوين في سياقة المعدات،
 - الشروع في تركيز الرقابة الداخلية،
 - الشروع في تركيز منظومة الجودة،
 - قيادة حوار التصرف في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية والبرمجة السنوية للنفقات
 - توفير المعطيات الإحصائية لباقي البرامج،
 - السهر على إعداد النصوص القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة.

3- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1.3 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

جدول عدد 1 :

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)


الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق.م التكميلي 2018 (1)	ق.م الأصلي 2018	البرامج والبرامج الفرعية
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (2) - (1)				
86%	-4596,1	28821	33417,1	33417	نفقات التصرف
84%	-3821,1	20290	24111,1	24111	التأجير العمومي
88%	-804	5672	6476	6476	وسائل المصالح
101%	29	2859	2830	2830	التدخل العمومي
80%	-646	2619	3265	3395	نفقات التنمية
80%	-646	2619	3265	3395	الاستثمارات المباشرة
80%	-646	2619	3265	3395	على موارد الميزانية
	0	0	0	0	على القروض الخارجية الموظفة
	0	0	0	0	التمويل العمومي
	0	0	0	0	على موارد الميزانية
	0	0	0	0	صناديق الخزينة
86%	-5242,1	31440	36682,1	36812	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني عدد 1 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج المنشآت المفوضة لسنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



جدول عدد 2 :

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إع الدفع)


الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018		إنجازات 2018 (2)	ق م التكميلي 2018 (1)	ق م الأصلي 2018	طبيعة النفقة
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (2) - (1)				
85%	-1 314	7268	8582	8582	البرنامج الفرعي القيادة
86%	-4 058	24172	28230	28230	البرنامج الفرعي المساندة
85%	-5 372	31440	36812	36812	المجموع العام للوزارة

رسم بياني عدد 2 :

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية لسنة 2018

الوحدة: ألف دينار



2.3 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها

الهدف 9-1: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها

- تقديم الهدف : يتمثل الهدف في تطوير نظم المعلومات والاتصال بين الوزارة والمتدخلين من جهة وبين الوزارة والمواطن من جهة أخرى مع الحرص على إرساء نظام الجودة في كل هياكل الوزارة وتطوير جانب الاستشراف والتنسيق ومتابعة المشاريع وتأمين التعريف ببرامج الوزارة وإنجازاتها.

جدول عدد 3 :

الهدف 1.9: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها

مؤشر قياس الأداء	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	تقديرات 2018 (1)	إنجازات 2018 (2)	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018 % (1)/(2)
نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة	%	50	50.6	101%	51	46	90%
نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج	%	85	85	90,4%	86	86	100 %
نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر	%	74	65	88%	70	76	108 %

الهدف 2-9: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية

- **تقديم الهدف :** يتمثل الهدف في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج الأخرى والموظفين والمؤسسات المتعاملة مع الإدارة وتوسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة وتطويرها لمزيد من الإطارات والأعوان مختلف مصالح الوزارة وتنفيذ برنامج الإنتدابات قصد دعم بقية البرامج العملية بالكفاءات اللازمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات والمهارات المهنية وتوفير الوسائل اللوجستية والمادية لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية.

جدول عدد 4 :

الهدف 2.9 : نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية

مؤشر قياس الأداء	وحدة المؤشر	تقديرات 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2017	تقديرات 2018 (1)	إنجازات 2018 (2)	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018 % (1)/(2)
عدد أيام التكوين لكل عون		6	2	34%	6.5	1.2	18 %
تطور كتلة الأجور		9.6	2	100 %	-3.86	-7.18	100%

تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2018:

الهدف 9 - 1: الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها

✓ المؤشر 1.1.2.9 : نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة

حقق مؤشر نسبة الرضا عن الخدمات المسداة من طرف الإدارة سنة 2018 نسبة 46 % . حيث حققت خدمة الاستقبال أحسن نسبة رضا تقدر بـ 68 % وحققت الإجراءات المتبعة وأجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة أقل نسبة تقدر بـ 26 %.

✓ المؤشر 2.1.4.9 : نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج (في طور الإعداد من قبل الإ.ع.ت.ت.ا)

سجل هذا المؤشر نسبة إنجاز تقدر بـ 104% (لكن تبقى طريقة احتساب هذا المؤشر تقريبية حيث أنه لم يتم اعتماد نفس الطوارب لمختلف مؤشرات بقية البرامج عند القيام بإحتساب المعدل)

✓ المؤشر 1.1.2.9 : نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر

قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2018 نسبة 76% متجاوزة التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 65% ويرجع ذلك أساسا إلى حجم الإستثمارات المنجزة سنة 2018 مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث أن ما تم صرفه سنة 2018 تجاوز بكثير ماتم صرفه سنتي 2016 و 2017 وهذا يعود إلى الحجم الهائل من المشاريع الجديدة وإلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل المساعي المبذولة لحل الإشكاليات العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل الصعوبات العقارية والمالية وتلك المرتبطة بالإجراءات والمقاولة.

الهدف 9 - 2: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية

✓ المؤشر 1.1.2.9: نسبة تطور كتلة الأجور:

بلغت نسبة تطور كتلة الأجور 7.18% - سنة 2018 مسجلة بذلك نسبة إنجازات تقدر بـ 100% وهي نسبة تعتبر إيجابية بما أنها تتماشى مع الهدف من المؤشر،

✓ المؤشر 1.2.2.9: عدد أيام التكوين لكل عون:

سجل المؤشر سنة 2018 إرتفاع طفيف بنسبة تناهز 5% حيث بلغ 1,2 يوم تكوين، إلا أنه يبقى دون المأمول. فعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتجاوز العوائق المالية و الإدارية لم توفق الإدارة لبلوغ المؤشر المنشود ويعزى ذلك بالأساس إلى التوجه نحو إضافة الخدمات اللوجستية و المهام التنظيمية (التي كانت من مهام الإدارة) إلى المهام التنشيطية و تجميعها في قسط واحد بالنسبة لكل نشاط تكويني تعهد إلى مكاتب التكوين، حيث أفضت نتائج طلب العروض الذي تم نشره في هذا الغرض، إلى إعتبار حوالي ¼ من مجمل الأقساط غير مثمرة

أما فيما يتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 2019 فمن المتوقع تجاوز العوائق التي تمت مواجهتها خلال السنة السابقة و بلوغ معدل 5,3 يوم تكوين للعون الواحد وذلك تجسيما للمخطط الطموح و الإعتمادات التي تم رصدها تحت هذا العنوان.

4- التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء:

1.4 أهم الإشكاليات والنقائص

- عدم التوازن بين الأصناف المشاركة في جميع مراحل التكوين،
- إعطاء أهمية للإستبيان من طرف المتعاملين مع الإدارة،
- يمكن للعون الواحد المشاركة في دورة تكوينية تدوم عدّة أشهر (مراحل التكوين المستمر) أو عدة دورات تكوينية قصيرة المدى وبالتالي يتم سحب هذه المدة على بقية الأعوان عند احتساب المؤشر،
- يمكن لنفس العون المشاركة في أكثر من تكوين،
- عدم توفر قاعدة معطيات شاملة ودقيقة،
- عدم توفر قانون إطار،
- تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح.

2.4 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات

- مزيد تحسيس مسؤولي البرامج والبرامج الفرعية والخلايا بالإدارات الجهوية بجدوى إتقان منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف من خلال دورات تدريبية وتكوينية في هذا المجال،
- اعتماد نظام إعلامية لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بمؤشرات قياس الأداء لتسجيل عملية تحليل وتقاسم النتائج،
- وضع قاعدة بيانات خاصة لمتابعة التصرف في الأعوان المباشرين والانتدابات والترقيات والتكوين سعيا لتأمين تطوير نسبة التأطير وإعداد برنامج الانتدابات بالعدد اللازم والاختصاصات المطلوبة وتعويض الأعوان المحالين على التقاعد،
- إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي الإسراع في نسق إنجاز المشاريع،
- فتح المجال لحوار التصرف،
- تركيز منظومة الرقابة الداخلية